

第二部分：验收意见

年产花岗岩板 3 万平方米、线条 2000 米、雕刻件 2000 平方米、水刀拼花 2000 平方米、栏杆 200 立方米、大理石板 2 万平方米项目（阶段性）

竣工环境保护验收意见

2021 年 04 月 29 日，福建省南安泽顺石材有限公司根据《年产花岗岩板 3 万平方米、线条 2000 米、雕刻件 2000 平方米、水刀拼花 2000 平方米、栏杆 200 立方米、大理石板 2 万平方米项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

福建省南安泽顺石材有限公司位于南安市石井镇苏内工业区（石井中泰石材加工集中区），建设性质为新建，主要从事石材的加工生产。环评及批复设计规模为年产花岗岩板 3 万平方米、线条 2000 米、雕刻件 2000 平方米、水刀拼花 2000 平方米、栏杆 200 立方米、大理石板 2 万平方米，实际生产规模为年产花岗岩板 1 万平方米、大理石板 6000 平方米。主体建设工程包括厂房 1 栋，雨污管道、化粪池、沉淀池等。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于 2020 年 12 月委托福建诚蓝环保科技有限公司编制《年产花岗岩板 3 万平方米、线条 2000 米、雕刻件 2000 平方米、水刀拼花 2000 平方米、栏杆 200 立方米、大理石板 2 万平方米项目环境影响报告表》，并于 2021 年 02 月 18 日通过泉州市南安生态环境局的审批（编号：泉南环评[2021]表 11 号）。项目于 2021 年 03 月 01 日开工，2021 年 03 月 21 日竣工，2021 年 03 月 22 日至 2021 年 04 月 22 日进行调试，目前未办理全国版排污许可证，目前项目排污许可证正在地方生态环境部门安排的时限内办理。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法及处罚记录。

（三）投资情况

项目实际总投资 40 万元，其中环保投资 18 万元。

（四）验收范围

本项目分阶段验收，验收范围与内容为年产花岗岩板 1 万平方米、大理石板 6/000 平方米规模的建设地点、性质、主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等建设内容。其他未建设生产设备及生产工艺属于下阶段验收内容。

二、工程变动情况

项目变动情况均不属于重大变化，详见下表。

表 2-1 项目变化情况一览表

环评及批复阶段要求		实际建设情况		变动原因
生活污水经处理后用于厂区周边农田灌溉，并建设相应的设施及污水暂存池。所在区域污水具备区域污水处理厂条件后，生活污水应全部纳入集中处置。		生活污水经三级化粪池预处理后委托他人清运用作周边农田肥料		1、项目所在区域尚未具备区域污水处理厂条件； 2、项目生活污水量少，污染物浓度低，利用为周边农田有机肥料，不属于重大变动
年产花岗岩板 3 万平方米、线条 2000 米、雕刻件 2000 平方米、水刀拼花 2000 平方米、栏杆 200 立方米、大理石板 2 万平方米		年产花岗岩板 1 万平方米、大理石板 6000 平方米		部分设备未建设到位，项目分阶段环保验收
大切机	2 台	大切机	0 台	
红外线切边机	4 台	红外线切边机	1 台	
手摇切	2 台	手摇切	1 台	
手扶磨	2 台	手扶磨	1 台	
雕刻机	2 台	雕刻机	0 台	
水刀拼花机	2 台	水刀拼花机	0 台	
仿形机	2 台	仿形机	0 台	
线条机	2 台	线条机	0 台	
线条磨边机	2 台	线条磨边机	0 台	
手加工工具	10（套）	手加工工具	0 台	

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

生产废水：项目生产废水主要切边、磨光的喷淋冷却水。生产废水主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用于生产，不外排。喷淋冷却用水量 37.3t/d（11200t/a），项目配备沉淀池容量 124m³，项目无生产废水外排。

生活污水：项目生活污水产生量为 40.5t/a。生活污水经三级化粪池预处理后委托他人清运至项目周边农田施肥。

（二）废气

项目切边、磨光工序均采用喷淋法，水不断喷淋在石材表面，使粉尘颗粒物被水力捕集，进入沉淀池。因此项目生产过程中产生的粉尘废气主要为扬尘。

扬尘：项目扬尘主要为生产过程中水喷淋时溅出的少量含泥废水经晒干后遇风而产生的扬尘，污泥运输车泄露的污泥经晒干后遇风吹而产生的扬尘，以及成品与原材料表面、设备与车间地面的积尘因风吹而产生的扬尘。扬尘产生量较少，为无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要为各种机械设备运行时产生的机械噪声，厂界噪声经厂房隔声和自然衰减后向厂界外排放。距项目东南侧 10m 处均为敏感点苏内村。

（四）固体废物

项目固废主要为生产固废及生活垃圾。

（1）生产固废

①边角料：根据统计，石材边角料调试期间产生量为 0.2t/d，该边角料经集中收集后外售给福建泉州隋唐环保建材有限公司加工利用。

②污泥：沉淀污泥来自于生产过程中产生的粉尘经水力捕集后于沉淀池中沉淀，该部分沉淀污泥调试期间产生量为 5.07t/d，该污泥由南安市新景清洁服务有限公司苏内村压滤站定期清运。

（2）生活垃圾

项目聘用职工 3 人，生活垃圾调试期间产生量为 0.9kg/d，集中收集后由环卫部门统一清运至垃圾回收站。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

生产废水：项目生产废水主要污染物为悬浮物，经沉淀处理后回用于生产，不外排。

生活污水：生活污水经三级化粪池预处理后委托他人清运至项目周边农田施肥。

2、无组织废气

验收监测期间，项目无组织监控点颗粒物最大测值分别为0.575 mg/m³、0.617 mg/m³，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值（颗粒物≤1.0mg/m³）要求。

3、噪声

在验收监测期间，项目厂界昼间噪声（夜间不生产）排放值在61.8~64.3dB(A)之间，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区厂界环境噪声标准限值，即昼间≤65dB（A）要求。

4、固体废物

项目生产过程中固体废物主要为一般生产固废和生活垃圾。

项目建设固废堆场，固体废物有分类收集、综合处理，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求。生活垃圾设置垃圾桶收集，并委托环卫部门定期清运处理。

五、工程建设对环境的影响

在验收监测期间，项目东南侧苏内村敏感点昼间噪声测量值在58.7~59.2dB(A)之间，均达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类声环境功能区环境噪声标准限值，即昼间≤60dB（A）要求，且项目厂界无组织废气达标排放，因此工程建设对周边环境影响小。

六、验收结论

经现场检查、审阅有关资料，并认真讨论后，验收组认为福建省南安泽顺石材有限公司《年产花岗岩板3万平方米、线条2000米、雕刻件2000平方米、水刀拼花2000平方米、栏杆200立方米、大理石板2万平方米项目（阶段性竣工）》基本落实环保“三同时”制度，以及环评批复中提出的各项污染防治措施，各类污染物的排放浓度符合验收执行标准要求，验收资料基本齐全，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条所列验收不合格的情形，符合竣工环保验收条件，同意项目阶段性竣工环保验收合格。

七、后续整改事项

1、加强对环保设施的日常维护和管理，厂界无组织废气和噪声稳定达标排

放。

2、确保生产废水全部回用、车间地面废水不得外流。

3、待所在地生活污水具备接入污水处理厂集中处理的条件下，在预处理至符合相关准入要求后应全部纳入集中处置。

八、验收人员信息

验收组成员名单附后

福建省南安泽顺石材有限公司

2021年04月29日